

INFORMACJI DO PLANU BESPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1.0.Podstawa opracowania

- *projekt Architektoniczno-budowlany ocieplenia
Budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Radzikowie
05-870 Błonie
Działka nr 3/194 obręb 0029 Radzików*
- *art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo Budowlane
(Dz. U.00.106.1126)*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w
Sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych ,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.*

2.0.Zakres robót dla całego zamierzenia.

Wykonanie robót budowlanych polegających na:

- *ociepleniu ścian budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Radzikowie,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu jak i na rzutach
poszczególnych kondygnacji*
- *wykonaniu tynków w systemie STO lub równoważnym , cokołu
budynków zgodnie z projektem kolorystyki.*
- *wykonanie obróbek blacharskich : rynny , rury spustowe ,
ogniomurów*
- *wykonanie parapetów .*
- *wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego przez ułożenie
wełny mineralnej granulowanej w stropodachu budynku.*

3.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce .

Planowanych rozbiórek budynków nie planuje się .

4.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie .W związku z realizacją

ocieplenia zachodzi potrzeba ustawienia rusztowania , które winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowym.

5.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych .

- montaż rusztowań ,
- eksploatacja rusztowań i roboty na rusztowaniach,
- demontaż rusztowań .

6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

- na placu budowy należy oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami.

7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinni być poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- pracownicy powinni stosować bezwzględnie środki ochrony indywidualnej ,zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

8.0. Określenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji preparatów.

W związku z możliwością przebywania w sąsiedztwie budowy dzieci zachodzi szczególna ochrona wszelkich środków chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny one znajdować się pod szczególną ochroną i być pod zamknięciem i stałym dozorem osób do tego wyznaczonych..

9.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefie szczególnego

zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie :

- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc niebezpiecznych ,
- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (barierki na rusztowaniu i miejscach , z których istnieje ryzyko upadku),
- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację , oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń ,
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych ; straży pożarnej , pogotowia ratunkowego i policji.

Projektował :mgr inż. arch. Halina Ryl.

Sprawdzający :mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska .

Opracował : inż. Jadwiga Łuczak

Koszalin 30.12.2009r.