

## **INFORMACJI DO PLANU BESPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY**

### **1.0.Podstawa opracowania**

- *projekt Architektoniczno-budowlany ocieplenia  
Budynku Domu Kultury nr 2 w Radzikowie  
05-870 Błonie  
Działka nr 10/13 obręb 0029 Radzików*
- *art. 20 ust.1.pkt.1b ustawy z dnia 07.07.1994r.Prawo Budowlane  
(Dz. U.00.106.1126 )*
- *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2003r w  
Sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót  
budowlanych ,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi.*

### **2.0.Zakres robót dla całego zamierzenia.**

*Wykonanie robót budowlanych polegających na:*

- *ociepleniu ścian budynku Domu Kultury nr 2 w Radzikowie, zgodnie z  
wytycznymi zawartymi w opracowaniu jak i na rzutach kondygnacji.*
- *wykonaniu tynków w systemie STO lub równoważnym , cokołu  
budynków zgodnie z projektem kolorystyki.*
- *wykonanie obróbek blacharskich : rynny , rury spustowe ,  
ogniomurów*
- *wykonanie parapetów .*
- *wykonanie ocieplenia stropodachu styropianem laminowanym.*

### **3.0.Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce .**

Planowanych rozbiórek budynków nie planuje się .

### **4.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie .W związku z realizacją ocieplenia zachodzi potrzeba ustawienia rusztowania , które winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi

i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowym.

#### **5.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych .**

- montaż rusztowań ,
- eksploatacja rusztowań i roboty na rusztowaniach,
- demontaż rusztowań .

#### **6.0. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.**

- na placu budowy należy oznakować prowadzone roboty zgodnie z przepisami.

#### **7.0. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.**

- pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych powinni być poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
- pracownicy powinni stosować bezwzględnie środki ochrony indywidualnej ,zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń.

#### **8.0. Określenie sposobu przechowywania niebezpiecznych substancji preparatów.**

W związku z możliwością przebywania w sąsiedztwie budowy dzieci zachodzi szczególna ochrona wszelkich środków chemicznych , budowlanych . W tym celu powinny one znajdować się pod szczególną ochroną i być pod zamknięciem i stałym dozorem osób do tego wyznaczonych..

#### **9.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.**

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie :

- właściwe zgodnie z odrębnymi przepisami BHP oznakowanie

miejsc niebezpiecznych ,

- właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (barierki na rusztowaniu i miejscach , z których istnieje ryzyko upadku ),
- właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację , oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru ,awarii i innych zagrożeń ,
- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych ; straży pożarnej , pogotowia ratunkowego i policji.

**Projektował :mgr inż. arch. Halina Ryl.**

**Sprawdzający :mgr inż. arch. Elżbieta Andrzejewska .**

**Opracował : inż. Jadwiga Łuczak**

Koszalin 30.12.2009r.