BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

załącznik nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE
WYKONANIE za I półrocze 2015 rok

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE	OPIS
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**81.383**	**76.137**	
	1095					
		6057	Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	42.480	42.480	Zaprojektowano i wybudowano dwa pomosty widokowo-wędkarskie dla niepełnosprawnych wraz z parkingiem dla niepełnosprawnych i dojazdem od parkingów do pomostów. Umowa nr 50.2015 z dnia 10.02.2015r. Roboty wykonane zgodnie z umową do dnia 30.03.2015r. Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 75%. Dofinansowanie rozliczone.
		6059	Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	38.903	33.657	j.w zadania należy rozpatrywać łącznie
600			**Transport i łączność**	**9.200.000**	**1.013.611,59**	
	60013	6050	Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	500.000	5.305,75	Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę projektu na dr. Woj 579 (nowy przebieg)

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500.000	0	Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie sieci ścieżek rowerowych, wybór wykonawcy trzeci kwartał 2015r.
		6050	Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności , Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek – Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe (sięgacze), kładka. Budowa ulic: Mała, Piwna	5.650.000	569.982,37	Ul. Piwna wykonanie projektu zakończenia zgodnie z umową trzeci kwartał 2015r. Ul. Mała – przygotowanie inwestycji wykonanie II połowa roku Kładka ul. Piłsudskiego – wykonano projekt budowlany Stary Łuszczewek – Rochaliki – wykonanie prac budowy drogi zaawansowanie 45%
		6050	Przebudowa ul. Łąki	150.000	114.148,47	Dokończenie zadania przebudowa ul. Łąki I etap
		6050	Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2.350.000	305.110	Zaawansowanie prac 30% wykonania.
		6050	Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50.000	0	Roboty porządkujące otoczenie nowopowstałych pomostów i parkingu
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3.850.000**	**312.443,38**	
	70005	6050	Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50.000	22.878	Roboty porządkujące otoczenie nowopowstałego parkingu dla niepełnosprawnych
		6050	Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym –	1.850.000	52.173,90	Biuro Projektów: Kępka Architektura Krajobrazu

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

			Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)			-Warszawa Wybrany Wykonawca: PHU Gitpol Gabriela Kuca - Skierniewice Umowa 152.272.2015 z dnia 10.06.2015r. Termin umowny zakończenia robót: 30.10.2015r.
		6050	Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50.000		Do realizacji w II półroczu 2015r.
		6050	Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	800.000	236.193,48	W trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – grudzień 2015r.
		6050	Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu – Rozbudowa ratusza	300.000	0	Do realizacji w II półroczu 2015r.
		6060	Wykupy nieruchomości	800.000	1.198	Do realizacji w II półroczu 2015r.
750				**30.000**	**15.517**	
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30.000	15.517	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Błoniu
754				**682.000**	**59.533,23**	
	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	350.000	0	Do realizacji w II półroczu 2015r.

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Błonie. Budowa światłowodu i kanalizacji teletechnicznej Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	332.000	59.533,23	Zrealizowano prace przygotowawcze do budowy światłowodu i kanalizacji teletechnicznej. Pozostała część realizacji w II półroczu 2015r.
801				**3.900.000**	**1.133.680,88**	
	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150.000	22.121,55	Projekt rozbudowy w trakcie opracowania przez firmę wyłonioną w drodze przetargu: Biuro Kaczmarczyk S.C Sucha Beskidzka. Termin realizacji z pozwoleniem na budowę 15.03.2016r.
	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100.000	0	Projekt rozbudowy opracowany przez firmę wyłonioną w drodze przetargu: GPVT pracownia Architektoniczna S.C Termin realizacji zadania z pozwoleniem na budowę 02.04.2016r.
	80104	6050	Budowa przedszkola w Błoniu	3.600.000	1.111.559,33	Zgodnie z umową 98.272.2013 z dnia 13.05.2013r. roboty wykonane w 95% do wykonania pozostało zakończenie parkingów i drogi wewnętrznej
	80195	605	Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Astronomii w Błoniu	50.000	0	Do realizacji w II półroczu 2015r.
851				**50.000**	**0**	
	85121	6060	Dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby ewidencji podstawowej opieki zdrowotnej	50.000	0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(6)

						2015r.
900				**797.485**	**18.989,97**	
	90003	6060	Zakup samochodu śmieciarki	577.485	0	Przewidywany termin realizacji – sierpień 2015r.
	90004	6050	Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	200.000	0	Realizacja do końca 2015r. w 20%
		6060	Zakup kosiarki do trawy	20.000	18.989,97	Wykonano zadanie w 100%
921				300.000	64.319,29	
	92118	6050	Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	200.000	64.314,29	Opracowany projekt i pozwolenie na budowę z dnia 06.05.2015r. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej z Biurem Projektów: PPU Budoprojekt Warszawa Termin 30.09.2015r. Dokumentację stałej ekspozycji M i M Mikulscy Termin 30.10.2015r.
		6050	Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100.000		Do realizacji w II półroczu 2015r.
926				**3.970.000**	**611.643,04**	
	92601	6050	Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400.000	0	Dokumentacja w trakcie opracowania przez firmę wyłonioną w drodze przetargu: PAS Projekt Sp z o.o. Termin realizacji zadania 30.12.2016r.

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6
(C)

			Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100.000	0	Dokumentacja w trakcie opracowywania przez firmę Woźnicki, Zdanowicz Architekci Termin wykonania: 30.09.2015r.
			Zadaszenie kortów tenisowych na terenie obiektu sportowego OLYMP	870.000	20.364,37	Opracowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę – Biuro projektów: Woźnicki Zdanowicz Architekci – Warszawa Wykonawca wybrany w drodze przetargu: Tennis Solusions s.c. Kacper Borucki, Mirosław Dziuba – Jadwisin Umowa 123.272.2015 z 24.04.2015r. Termin zakończenia robót: 15.09.2015r. Wykonano: tyczenie geodezyjne kortów, ścianki treningowej i drogi wewn., betonowanie stóp fundamentowych, montaż konstrukcji hali. Zaawansowanie robót na 30.06.2015r. ok. 15%
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego BŁONIANKA jako element działań miasta na rzecz wzmocnienia rozwoju nowoczesnej bazy sportowej na obszarze kampusu miejskiego w Błoniu	2.600.000	591.278,67	Umowa nr 360.272.2014 z dnia 31.10.2014r. Wykonano konstrukcję parteru budynku oraz pylony nośne konstrukcji dachu. Wykonano wraz z uzgodnieniami projekt wykonawczy boisk – Woźnicki Zdanowicz Architekci
			RAZEM	**22.860.868**	**3.305.870,38**	

BURMISTRZ
mgr Zenon Reszka