Zestawienie z wykonania zadań z zakresu inwestycji na dzień 31.12.2008 r.

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa ogółem	Dotychczasowe wykonanie wraz z 2008 r.	Plan nakładów na 2008 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.08 r.	Wykonanie rzeczowe	Termin zakończenia	% zaawansowania robót
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I. Inwestycje drogowe dz. 600 rozdz. 60016 § 6050									
1	PT przebudowy ulic na os. Podlesie	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy	180.560,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	30.11.2008	100 %
2	Budowa ul. Dębowej i Piastowskiej – II etap	Wykonano ulice z obustronnymi chodnikami – 270 mb	499.579,52	499.579,52	250.573,00	250.572,93	250.572,93	31.05.2008	100 %
3	Budowa obwodnicy wspólnej dla Niska i Stalowej Woli	Udział Gminy w opracowaniu studium Techniczno - Ekonomicznego	250 000 000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9 mies. od zatwierdzenia wstępnej koncepcji przez GDDKiA	100%
4	Budowa drogi przez teren HSW od ul. Kwiatkowskiego do ul. Grabskiego	Projekt uzupełniający	44.690,20	44.690,20	45.000,00	44.690,20	44.690,20	30.08.2008	100 %
5	Przebudowa ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli na odcinku od ul. KEN do ul. ks. J. Popiełuszki	Przebudowano kompleksowo odcinek ul. Okulickiego od ul. Popiełuszki do Stacji Paliw Statoil – 0,96km	10.602.481,25	10 602 481,25	3.249.204,00	3.249.203,44	3.249.203,44	30.05.2008	100%
6	Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego po realizacji programu Funduszu Spójności pn. : „Gospodarka wodno – ściekowa w Stalowej Woli”	Modernizacja ul. Metalowców na wys. budynku nr 13, ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Hutniczej	370.400,00	104.061,67	146.148,00	98.547,26	98.547,26	30.09.2008	67%
7	Koncepcja łącznika	Koncepcja	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	15.10.2008	100%

	ul. Grabskiego z ul. Energetyków								
8	Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego w rejonie ulic Ofiar Katynia, Solidarności i Mickiewicza	Opracowanie koncepcji i projektu organizacji ruchu	37 500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.09.2008	100%
9	Budowa ulic na os. Hutnik II	Budowa odcinka ul. Chodkiewicza i Żółkiewskiego	1.607.876,00	1.595.578,17	1.607.876,00	1.595.552,43	1.595.552,43	31.08.2008	99%
10	Modernizacja ul. Szkolnej	Opracowanie PT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.05.2008	100%
11	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Solidarności z ul. Wrzosową	Aneks do 30.03.2009 r.	56.364,00	56.364,00	56.364,00	56.364,00	56.364,00	30.03.2009	100%
12	Modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego osiedli Rozwadów i Charzewice	Modernizacja ulic Kościuszki i Sobieskiego. Aktualizacja PT ul. Łączącej ul. Wspólną ze Starowiejską	600.000,00	599.999,85	600.000,00	599.999,85	599.999,85	20.12.2008	99%
13	Budowa ulic na os. Piaski	ul. Stokrotki – ciąg pieszo-jezdny z kostki – 770 m^2, kanalizacja, oświetlenie ul. Głogowa – nawierzchnia z asfaltobetonu – 860 m^2, kanalizacja i oświetlenie	880.000,00	879.999,64	880.000,00	879.999,64	879.999,64	30.06.2008	99%
14	Modernizacja ulic na os. Widok (ul. Moniuszki i równoległa ulica z Al. J. Pawła II)	Modernizacja 120 mb ciągu pieszo-jezdnego	220.000,00	219.999,93	220.000,00	219.999,93	219.999,93	30.04.2009	100%
15	Budowa ul. Wąskiej w Stalowej Woli	Wykonano projekt techniczny	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	30.07.2008	100%

16	Budowa 2 zatok autobusowych przy Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli	Wykonano projekt techniczny	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	30.10.2008	100%
17	Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej	Wykonano projekt budowlano - wykonawczy	291.965,00	291.964,60	291.965,00	291.964,60	291.964,60	29.05.2008	100%
18	Budowa ul. Podskarpowej	Wykupy gruntów	104 000 000,00	20 679 335,54	139.025,00	135.271,54	135.271,54	31.12.2010	99%
19	Budowa ul. Granicznej od ul. Klasztornej do ul. Brandwickiej	Wypłata decyzji odszkodowawczych	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	31.12.2009	100%
	Razem:		371.102.415,97	37.671.614,37	9.583.715,00	9.519.725,82	9.519.725,82		
II. Inwestycje mieszkaniowe dz. 700 rozdz. 70005 § 6050									
1	Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne	Uzupełnienie PT	27.500,00	27.499,91	27.500,00	27.499,91	27.499,91	30.08.2010	100%
	Razem:		27.500,00	27.499,91	27.500,00	27.499,91	27.499,91		
III. Inwestycje dot. cmentarzy dz. 710 rozdz. 71035 § 6050									
1	Przebudowa wodociągu na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli	Wykonano: Ø 32 – 200m, Ø 40 – 636m, Ø 50 – 387 m, Ø 63 – 485 m	232.213,00	232.212,50	232.213,00	232.212,50	232.215,50	30.09.2008	100%
	Razem:		232.213,00	232.212,50	232.213,00	232.212,50	232.215,50		
IV. Inwestycje w Urzędzie Miasta dz. 750 rozdz. 75023 § 6050									
1	PT modernizacji budynku przy ul. Skoczyńskiego (po Straży Miejskiej)	Opracowano projekt techniczny branża budowlano – architektoniczna,	34.404,00	34.404,00	34.404,00	34.404,00	34.404,00	20.08.2008	100%

		branża instalacyjna, branża elektryczna							
	Razem:		34.404,00	34.404,00	34.404,00	34.404,00	34.404,00		
V. Inwestycje w szkołach podstawowych dz. 801 rozdz. 80101 § 6050									
1	Rozbudowa monitoringu w PSP Nr 4 w Stalowej Woli	zainstalowano 3 szt. kamer i rejestrator	7.272,30	7.272,30	7.576,00	7.272,30 + niewygas. dot. § 4270 + 64.500,00	7.272,30	30.11.2008	100%
	Razem:		7.272,30	7.272,30	7.576,00	71.772,30	7.272,30		
VI. Inwestycje w gimnazjach dz. 801 rozdz. 80110 § 6050									
1	Adaptacja mieszkania służbowego w Gimnazjum Nr 3 w ST. Woli na salę korekcyjną	Opracowanie PT	54.304,00	54.304,00	54.304,00	54.304,00	54.304,00	30.09.2009	100%
	Razem:		54.304,00	54.304,00	54.304,00	54.304,00	54.304,00		
VII. Inwestycje oświatowe dz. 801 rozdz. 80195 § 6050									
1	Rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy szkołach na terenie miasta (PSP Nr 3, 4, 7, ZSO Nr 2, ZSO Nr 3)	Wykonano boisko wielofunkcyjne przy PSP 3 (1300 m^2), PSP 4 (2176 m^2). Dla PSP 7, ZSO Nr 2 i ZSO Nr 3 wykonano projekty techniczne.	1.410.920,00	1.408.669,14	1.410.920,00	1.408.669,14	1.408.669,14	17.11.2008	99%
2	Budowa przedszkoli na terenie miasta	Wykonano projekt techniczny	150.123,00	150.122,30	150.123,00	150.122,30	150.122,30	30.11.2008	100%
3	Termomodernizacja szkół i przedszkoli w Stalowej Woli	Przygotowanie projektów technicznych	440.890,00	440.890,00	440.890,00	440.890,00	440.890,00	30.05.2009	100%
	Razem:		2.001.933,00	1.999.681,44	2.001.933,00	1.999.681,44	1.999.681,44		
VIII. Inwestycje w zakresie profilaktyki alkoholowej dz. 851 rozdz. 85154 § 6050									
1	Adaptacja garaży na salę taneczną w ZSO Nr 1	Wykonano roboty tynkarskie – 123,20 m^2 oraz ślusarkę drzwiową wewn.	25.000,00	24.999,97	25.000,00	24.999,97	24.999,97	30.12.2008	50%
	Razem:		25.000,00	24.999,97	25.000,00	24.999,97	24.999,97		50%

IX. Inwestycje pomocy społecznej dz. 852 rozdz. 85220 § 6050									
1	Rozbudowa i modernizacja schroniska dla bezdomnych	Prace przedprojektowe	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	18.12.2008	100%
2	Stalowowolski Ośrodek wsparcia i Interwencji Kryzysowej	Wykonano wzmocnienie ław, roboty ziemne, fundament, windę, roboty murowe	398.727,00	398.727,00	398.727,00	398.727,00	398.727,00	30.04.2009	100%
	Razem:		407.267,00	407.267,00	407.267,00	407.267,00	407.267,00		
X. Inwestycje w Żłobku Miejskim dz. 853 rozdz. 85305 § 6050									
1	Przebudowa i modernizacja budynku żłobka miejskiego przy Al. Jana Pawła II 5A w Stalowej Woli	Wykonano I etap robót budowlanych, inst. wod-kan, wentylacji mechanicznej, instalacji elektr. i c.o.	1.455.405,55	716.930,31	716.961,00	716.930,31	716.930,31	31.07.2009	47%
	Razem:		1.455.405,55	716.930,31	716.961,00	716.930,31	716.930,31		
XI. Inwestycje gospodarki ściekowej dz. 900 rozdz. 90001 § 6050									
1	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa przy ulicy bocznej od ul. Przemysłowej	Wykonano kanalizację sanitarną Ø 200 – 286 m, Ø 160 – 46 m wodociąg Ø 160 – 302 m, Ø 63 – 25 m	211.029,00	211.028,98	211.029,00	211.028,98	211.028,98	30.08.2008	100%
2	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Poniatowskiego 2, 6, 8, 10 i 12	Wykonano Ø 315 – 279 m, Ø 200 – 91 m, Ø 160 – 53,6 m	232 929,25	130.009,25	130.010,00	130.009,25	130.009,25	20.06.2008	100%
3	Budowa kolektora deszczowego od wiaduktu wzdłuż ul. KEN do Sanu	Opracowanie koncepcji	226.939,00	226.939,00	226.939,00	226.939,00	226.939,00	31.07.2008	100%
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os.	Wykonano Projekt Budowlany kanalizacji	200.000,00	199.999,80	200.000,00	199.999,80	199.999,80	30.04.2009	99%

	Zasanie	sanitarnej i wodociągu – 1 kpl							
5	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na os. Charzewice i Rozwadów	Wykonano Ø 160 – 301,7m Ø 200 – 111 m	144.657,00	144.656,63	144.657,00	144.656,63	144.656,63	30.12.2008	100%
6	Kanalizacja sanitarna na ul. 1000 lecia	Wykonano Ø 200 – 48 m Ø 160 – 106m	91.012,00	91.012,00	91.012,00	91.012,00	91.012,00	31.10.2008	100%
7	Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Charzewice i Rozwadów w Stalowej Woli	Wykonano Ø 200 – 800 m	1 226 581,56	551.458,39	551.459,00	551.458,39	551.458,39	28.12.2009	30%
	Razem:		2.333.147,81	1.555.104,05	1.555.106,00	1.555.104,05	1.555.104,05		
XII Inwestycje dot. ochrony przyrody dz. 900 rozdz. 90006 § 6050									
1	Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł na obszarze HSW S. A. (stawy osadowe i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne)	Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku i aktualizacja PT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.09.2009	100%
	Razem:		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
XIII. Inwestycje oświetleniowe dz. 900 rozdz. 90015 § 6050									
1	Oświetlenie ul. Narutowicza	Montaż 4 szt. lamp parkowych	20.252,00	20.252,00	20.252,00	20.252,00	20.252,00	20.11.2008	100%
2	Oświetlenie ul. Sochy	Montaż 1 szt. lampy podwieszanej	14.518,00	14.518,00	14.518,00	14.518,00	14.518,00	20.11.2008	100%
3	Oświetlenie ul. Metalowców	Wykonano projekt budowlany	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	24.05.2008	100%
4	Oświetlenie terenu	Wykonano sieć	8.138,00	8.137,40	8.138,00	8.137,40	8.137,40	31.08.2008	100%

	przy budynku ul. Hutnicza 10	zasilającą							
	Razem:		44.250,00	44.249,40	44.250,00	44.249,40	44.249,40		
XIV. Inwestycje komunalne dz. 900 rozdz. 90095 § 6050									
1	Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w St. Woli – jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej	Wykonano projekty budowlane Biblioteki i Politechniki	1.301.093,01	1.301.093,01	1.301.094,00	1.301.093,01	1.301.093,01	31.12.2008	100%
2	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w St. Woli – I etap	Opracowanie koncepcji	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	30.11.2008	100%
3	Dokończenie zagospodarowania podwórka przy budynku ul. Skoczyńskiego 2, Mickiewicza 18 i ul. Wolności 1	Wykonano roboty rozbiórkowe, chodniki – 769m^2, drogę manewrową i parking – 856 m^2 przebudowę oświetlenia	329.999,44	289.337,44	330.000,00	329.999,44	329.999,44	31.11.2009	88%
4	Budowa obiektu dydaktyczno – badawczego wraz z wyposażeniem – Filia KUL (Stalowa Wola)	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	30.03.2009	100%
5	Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski	Zlecono prace projektowe na wykonanie hali. Wykonano kanalizację deszczową Ø 800 – 42 m, Ø 284/250 – 80m	256.078,00	256.078,00	256.078,00	256.078,00	256.078,00	30.06.2009	100%

	Wschodniej	Wodociąg – Ø 110 – 72m, sieć cieplna Ø 48,3/110 – 86m							
6	Budowa szerokopasmowej teleinformatycznej sieci miejskiej wraz z monitoringiem dla Miasta Stalowa Wola	Projekt techniczny w opracowaniu	149.716,00	149.715,19	149.716,00	149.715,19	149.715,19	15.04.2009	100%
7	Przebudowa placu targowego przy ul. Okulickiego	Wykonano wodociąg Ø 110 -99m, Ø 90 – 121,85 m kanalizację deszczową – Ø 160 – 7,9 m, Ø 200 – 121,95m Ø 250 – 409,45m, Ø 300 – 215,20m, Ø 400 – 41,80 m kanalizację sanitarną Ø 200 – 75,85 m	594.365,00	594.364,99	594.365,00	594.364,99	594.364,99	30.10.2008	100%
8	Budowa pawilonu wystawienniczego przy Muzeum Regionalnym	Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE	21.350,00	21.349,33	21.350,00	21.349,33	21.349,33	30.06.2009	100%
9	Zagospodarowanie terenów przy budynku ul. Okulickiego 1 wraz z ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż torów	Wykonano parking o pow. 345m^2 na 10 stanowisk, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż torów kolejowych – 782 m^2 , ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych – 129mb, drogę	385.710,00	370.746,01	370.747,00	370.746,01	370.746,01	29.11.2008	100%

		manewrową z kostki brukowej – 248 m^2 , ścieżkę rowerową łączącą ul. Okulickiego z ul. Popiełuszki – 100 m^2							
	Razem:		3.980.751,45	3.925.123,97	3.965.790,00	3.965.785,97	3.965.785,97		
XV. Inwestycje dot. kultury dz. 921 rozdz. 92195 § 6050									
1	Modernizacja budynku „Sokoła” w Rozwadowie	Wykonano projekt techniczny	69.908,00	69.908,00	69.908,00	69.908,00	69.908,00	30.05.2008	100%
2	Modernizacja zespołu pałacowo – parkowego w Charzewicach	Remont ogrodzenia i inwentaryzacja architektoniczna	187.096,00	187.096,00	187.096,00	187.096,00	187.096,00	31.07.2009	100%
3	Rozbudowa wentylacji mechanicznej o układ chłodzenia w Miejskim Domu Kultury w St. Woli	Klimatyzacja – 1 kpl	1.043.650,00	1.043.650,00	1.043.650,00	1.043.650,00	1.043.650,00	30.04.2009	100%
	Razem:		1.300.654,00	1.300.654,00	1.300.654,00	1.300.654,00	1.300.654,00		
XVI. Inwestycje sportowe:									
1	Podkarpacki Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „Euroboisko”	Wykonano projekt techniczny	43.738,00	7.095,40	43.738,00	7.095,40	7.095,40	15.12.2008	16%
2	PT budowy boiska do koszykówki i piłki siatkowej	Opracowano PT	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	15.12.2008	100%
	Razem:		55.938,00	19.295,40	55.938,00	19.295,40	19.295,40		