Lp	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa ogółem	Dotychczasowe wykonanie wraz z 2008r.	Plan nakładów na rok 2008	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2008	Wykonanie rzeczowe	Termin zakończenia	% zaawansowania robót
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XVII. Inwestycje sportowe w MOSiR dz. 926 rozdz.92604 § 6050									
1	„Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli”	Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję. W wyniku procedury przetargowej zlecono wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestroskich	0,00	7 180,22	7 180	7 180,22	7 180,22	31 grudnia 2008	100,00%
2	Rozbudowa krytej pływalni o zaplecze	W wyniku przetargów nieograniczonych podpisano umowy z Firmą Stalprzem	2 870 000,00	1 290 187,00	1 290 187	1 290 187,00	1 290 187,00	29 grudnia 2009	100,00%
3	Koszt prac projektowych na parkingi przed halą sportową i stadionem piłkarskim	Zrealizowane	73 200,00	73 200,00	73 200	73 200,00	73 200,00	15 września 2008	100,00%
4	Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej Woli	Wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów inwestorskich	8 688 512,75	34 506,35	35 641	34 506,35	34 506,35	31 grudnia 2011	96,82%
5	Połączenie c.o. wewnątrz budynku zsp krytych pływalni z nową instalacją ciepłowniczą doprowadzoną przez PEC	Wykonana dokumentacja w roku 2007. Po przetargu nieograniczonym inwestycję zrealizowała firma P.P-U-H WAGAT	186 232,95	186 232,95	186 749	178 302,95	178 302,95	15 września 2008	95,48%
6	Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Hutniczej 14	Wykonano konstrukcję nośną pod tablicę wyników sportowych oraz podłączenie zegara z tablicą wyników sportowych	29 393,00	29 393,00	30 000	29 393,00	29 393,00	29 maja 2008	97,98%
	Razem:		11 847 338,70	1 620 699,52	1 622 957	1 612 769,52	1 612 769,52		99,37%