Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia: termomodernizacja budynków Domu Kultury nr 1, nr 2 w Radzikowie, Przedszkola Nr 3 przy ul. Poniatowskiego w Błoniu, Przedszkola Nr 4 przy ul. Grodziskiej w Błoniu, Przedszkola Nr 5 w Radzikowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu

realizowanego w ramach umowy …….

Tabela 1. Koszty kwalifikowane

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy)	zakres rzeczowy		Koszty kwalifik.*							
		Jednostki miary	Ilość, liczba	[w tys.zł]	IV	Razem rok I	II rok finansowania (kwartały) 2013				Razem rok II
							I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
I. DOTACJA - Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne											
1	**Termomodernizacja budynku Domu Kultury Nr 1 w Radzikowie**										
1.1.	**Docieplenie**										
1.1.1	Docieplenie stropodachu styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,16 m wraz z wymianą deskowania i pokrycia dachowego	m2	273,77								
1.1.2	Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(m*K) i grubości 0,14 m, metodą lekką mokrą	m2	429,89								
1.2	Wymiana niewymienionych drzwi bocznych na drzwi PCV (U ≤ 1,6 W/m²K)	m2	1,94								

	2	**Termomodernizacja budynku Domu Kultury Nr 2 w Radzikowie**										
	2.1	**Docieplenie**										
	2.1.1	Docieplenie stropodachu styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,16 m) wraz z wymianą deskowania i pokrycia dachowego	m2	269,60								
	2.1.2	Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,042 W/(m*K) i grubości 0,14 m metodą lekką mokrą	m2	378,68								
	2.1.3	Wymiana drzwi stalowych na drzwi stalowe ocieplone (U ≤ 1,8 W/m²K)	m2	5,88								
	2.1.4	Wymiana drzwi drewnianych na nowe (U ≤ 1,6 W/m²K)	m2	1,89								
	3	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Błoniu**										
	3.1	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania										
	3.1.1	Wymiana instalacji c.o.: wymiana przewodów z zaizolowaniem zgodnie z WT, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych.	bud.	1,00								
	3.2	Docieplenie										
	3.2.1	Wymiana okien drewnianych na okna PCV (U ≤ 1,4 W/m²K)	m2	197,47								
	3.2.2	Docieplenie stropodachu styropapą o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,045 W/(m*K) i grubości 0,18 m	m2	1162,73								
	3.2.3	Docieplenie ścian murowanych styropianem, metodą lekką mokrą o współczynniku przewodzenia λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,13 m	m2	162,48								

	3.2.4	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi PCV (U ≤ 1,6 W/m²K)	m2	6,00								
	3.2.5	Docieplenie ścian osłonowych styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,16 m metodą lekką mokrą, z usunięciem płyt azbestowych i zastąpieniem ich płytami OSB.	m2	569,10								
	4	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Błoniu**										
	4.1	Docieplenie										
	4.1.1	Docieplenie tarasu styrodurem o podwyższonej izolacyjności termicznej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K) i grubości 0,14 m metodą lekką mokrą.	m2	28,10								
	4.1.2	Docieplenie stropodachu styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,16 m, z wymianą pokrycia dachowego i remontem kominów.	m2	317,60								
	4.1.3	Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem, o podwyższonej izolacyjności termicznej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 0,12 m metodą lekką mokrą	m2	643,35								
	4.1.4	Docieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem o podwyższonej izolacyjności termicznej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K) i grubości 0,08 m metodą lekką mokrą	m2	110,31								
	4.1.5	Wymiana okien w piwnicy na okna PCV dwuszybowe (U ≤ 1,4 W/m²K)	m2	3,96								

	4.1.6	Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy styrodurem,o podwyższonej izolacyjności termicznej, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,033 W/(m*K) i grubości 0,10 m metodą lekką mokrą;	m2	134,24								
	5	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Radzikowie**										
	5.1	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania										
	5.1.1	Wymiana instalacji c.o.: wymiana przewodów z zaizolowaniem zgodnie z WT, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych.	bud.	1,00								
	5.2	Docieplenie										
	5.2.1	Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,16 m	m2	395,16								
	5.2.2	Wymiana okien drewnianych na okna PCV dwuszybowe (U ≤ 1,4 W/m²K);	m2	28,41								
	5.2.3	Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem,o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(m*K) i grubości 0,120 m metodą lekką mokrą. Ocieplenie ścian zostanie wykonane do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu.	m2	519,60								
	6	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu**										
	6.1	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania										

6.1.1	Wymiana instalacji c.o.: wymiana przewodów z zaizolowaniem zgodnie z WT, wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych.	bud.	1,00								
6.2	Docieplenie										
6.2.1	Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,045 W/(m*K) i grubości 0,18 m	m2	450,00								
6.2.2	Docieplenie ścian przylegających do gruntu styrodurem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,12 m metodą lekką mokrą	m2	57,67								
6.2.3	Docieplenie styropianem ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych, metodą lekką mokrą	m2	1269,85								
6.2.4	Wymiana istniejących luksferów na nowe pustaki szklane (U ≤ 2,56 W/m²K).	m2	10,56								
6.2.5	Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy styrodurem o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(m*K) i grubości 0,12 m metodą lekką mokrą.,	m2	20,97								
6.2.6	Docieplenie ścian zewnętrznych poddasza styropianem (gr. 0,12 m), metodą lekką mokrą.	m2	46,75								
	RAZEM	Koszty/wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (Razem)									

……

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy/Beneficjenta łącznie z inspektorem nadzoru/koordynatorem ustanowionym przez Wnioskodawcę/Beneficjenta (jeżeli jest wymagany)